



CARBONES DEL CERREJON

ACTA DE PAGO RESUMIDA

3/2/2017 8:56:13 AM

Página :1

ACTA No :	0000000032	Fecha del acta :	12/11/2016	Periodo facturado :	12/12/2016-12/31/2016
Contrato/Porción :	21132013 01	PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGREGADOS		Localización :	LA MINA
Contratista :	133395	CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.		NIT :	890300604
Fecha Inicio :	12/17/2014	Fecha terminación :	1/16/2020	Duración Contrato :	61 meses
Contrato Original :		Tiempo ejecutado :	23m 26d	Tiempo restante:	37m 6d
Estado :	CERRADO	Aprobada el :	12/14/2016	Fecha de envío:	12/13/2016
Moneda Tarifa :	PES	Tasa de Cambio :	1	Facturar en Moneda :	PES
Analista:	CORTIZ11 (ORTIZ,GONZALEZ, CAROLINA)			Fecha de la Tasa :	
		Ejecutado a la fecha :	\$25,011,963,955.78		
Valor del Acta :	\$387,521,409.06	Nuevo ejecutado :	\$25,455,778,698.24	Valor a Facturar :	\$387,521,409.06
Administrador:	SANCHEZ,HINOJOSA	Valor Bruto del Acta :	\$443,814,742.46		

Historia de Modificaciones al Contrato

	Original	Otrosí	Original	Otrosí	Cierre
Fecha de Iniciación :	12/17/2014		Fecha de Finalización :	1/16/2020	
SERVICIOS RECIBIDOS POR ELEMENTOS					
			VALOR PERIODO		VALOR A FACTURAR
			(moneda tarifa)		(moneda factura)
02 Tarifas del contrato			\$168,767,653.74		\$168,767,653.74
04 Tarifas del contrato			\$26,510,228.00		\$26,510,228.00
06 Tarifas del contrato			\$79,126,742.52		\$79,126,742.52
			Total Costos Directos	\$274,404,624.26	\$274,404,624.26
DESCUENTOS					
09 Descuento Anticipo			(\$56,293,333.40)		(\$56,293,333.40)
			Total Descuentos	(\$56,293,333.40)	(\$56,293,333.40)
10 Tarifas del contrato			\$169,410,118.20		\$169,410,118.20
			Total Costos Directos	\$169,410,118.20	\$169,410,118.20
					\$387,521,409.06

		Base Gravable		Valor del Impuesto	
Impuesto	Descripción del Impuesto	Porcentaje	Moneda Tarifa	Moneda Factura	Moneda Factura
ICA1	ICA ALBANIA	1.00 %	\$443,814,742.46	\$443,814,742.46	\$4,438,147.42

Centros de Costos				
Detalle de Gasto	Tipo Doc	Documento	Porcentaje	Valor
Centros Responsables				
1401051			-14.-53%	(\$56,293,333.40)
B16SPC00353	Proyecto	PAN1AP10	8.04%	\$31,155,794.92
XCMMAPAX352			0.84%	\$3,239,847.62
XCMMASUX352			1.84%	\$7,145,417.35
XCMTEEBX352			6.94%	\$26,895,173.39
XCMTEVIX361			2.34%	\$9,053,820.75
XCMTEVIX362			3.07%	\$11,894,235.10
XPMOPVIB350			1.52%	\$5,902,736.07



CARBONES DEL CERREJON ACTA DE PAGO RESUMIDA

3/2/2017 8:56:14 AM

Página :2

ACTA No :	0000000032	Fecha del acta :	12/11/2016	Periodo facturado :	12/12/2016-12/31/2016
Contrato/Porción :	21132013 01	PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGREGADOS		Localización :	LA MINA
Contratista :	133395	CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.		NIT :	890300604
Fecha Inicio :	12/17/2014	Fecha terminación :	1/16/2020	Duración Contrato :	61 meses
Contrato Original :		Tiempo ejecutado :	23m 26d	Tiempo restante:	37m 6d
Estado :	CERRADO	Aprobada el :	12/14/2016	Fecha de envío:	12/13/2016
Moneda Tarifa :	PES	Tasa de Cambio :	1	Facturar en Moneda :	PES
Analista:	CORTIZ11 (ORTIZ,GONZALEZ, CAROLINA)			Fecha de la Tasa :	
		Ejecutado a la fecha :	\$25,011,963,955.78		
Valor del Acta :	\$387,521,409.06	Nuevo ejecutado :	\$25,455,778,698.24	Valor a Facturar :	\$387,521,409.06
Administrador:	SANCHEZ,HINOJOSA	Valor Bruto del Acta :	\$443,814,742.46		

XPMOPVIB531

89.94%

\$348,527,717.25

APROBACION DEL SERVICIO

Servicios recibidos por :

V. B. Administrador del contrato

APROBADO POR: (FIRMA/ N. Posición)

MANGA A7004 , SALLY

FIRMA REPRESENTANTE CONTRATISTA

Observaciones :

Acta de pago proyectada durante el periodo comprendido entre el 12 al 31 de diciembre de 2016.

Se proyectó 15.000 ton de material tipo L y M al centro de Producción y para el caso del Suministro de los equipos y acarreo se dimensiono de acuerdo a las órdenes de servicio en ejecución: Desmonte de antigua Guardería, Construcción de la vía de Annex, Mantenimiento de Vías Externas e Internas del complejo y para corregir fugas.